

一辺が約 100m の平面形状を有する免震+PCaPC 工法による 大規模病院の施工

— 兵庫県立淡路医療センター —

大阪支店	建築部	寺尾守弘
大阪支店	建築部	南淳一郎
大阪支店	建築部	坂梨嘉洋
大阪支店	建築部	中村哲徳

1. はじめに

当センターは兵庫県立淡路病院の施設の老朽化に対応し、島内の中核病院としての施設を確保する為にカネボウ工場跡地に建設された淡路島内唯一の県立病院である。

災害拠点としても重要な機能を果たす建物で、大震災後も機能する必要があるため免震構造が採用されている。建設地は淡路島の中央に位置する洲本市の中心部にあり、沿岸部という環境下における耐塩害性に配慮すると共に、建設現場での環境負荷を低減する観点から PCaPC 造が採用された。

赤煉瓦を基調とした外観は、旧カネボウ工場群で使用された赤煉瓦調の景観を継承し、周辺にある図書館や体育館と共に地域一帯の調和を図っている。



写真-1 建物全景 (南面)

工事名称	兵庫県立淡路医療センター	
工事場所	兵庫県洲本市	
発注者	兵庫県	
設計監理	株式会社 安井建築事務所	
建築施工	戸田・村本・前川 特定建設工事共同企業体	
PC 施工	株式会社 ピーエス三菱	
構造	PCaPC 構造 (免震構造)	
敷地面積	26,943.60m ²	建築面積 11,164.93m ²
延床面積	33,668.85 m ²	規模 地上 8 階 + 塔屋 2 階
全体工期	2010/10~2013/ 4 (31 ヶ月)	
PC 工事	2011/ 6~2012/ 5 (12 ヶ月)	

2. 建物概要

本建物は、X 方向スパンが 12.6m または 10.5m、Y 方向スパンが 9.0m または 12.0m のスパン割で構成され、低層部は 98.7m×117.0m、高層部は 86.1m×30.0m の平面形状となっている。

構造形式は、基礎は独立フーチングの杭基礎、1 階梁は在来工法による RC 造とし免震装置が取り付け柱下部はプレキャスト部材の免震ブロックを用いている。上部構造はプレキャストプレストレストコンクリート造 (PCaPC 造) の純ラーメン架構、ヘリポートが設けられる塔屋階は鉄骨造によるブレース付ラーメン架構、1 階に配置されるリニアック部分 (放射線治療装置) は 1 階床を病棟と一体とし 1 階床以外は EXP.J により構造的に分離された現場打ち RC 壁式構造となっている。

柱は高層棟・エネルギーセンター棟が 1,000mm×1,000mm、低層棟が 900mm×900mm の断面サイズとし、PC 鋼棒 32φ (B 種・C 種)・36φ (C 種) を用いた圧着接合としている。梁は、低層棟および高層棟は 600mm×1,000mm、エネルギー棟は 600mm×1,200mm を基本断面サイズとしている。

1 階梁はプレストレスによる免震装置への影響を避けるために RC 造となっている。2 階以上は、X 方向は中央部の梁を 3 分割し左右それぞれを 2 次緊張した後に中央部梁の中間に PCa ブロックを後から架設して 3 次緊張を行うことで緊張による建物の変形を低減している。Y 方向は低層棟、高層棟、エネルギーセンター棟の 3 棟をそれぞれ緊張し、各棟間を鉄骨梁でジョイントし一体化している。




図-1 ゾーン位置図

