

PCa 工法による勾配屋根の施工

きゅうしゅうれきししりょうかん きゅうでんこうおきなわしてんしんしゃおく 一九州歴史資料館・㈱九電工沖縄支店新社屋一

大阪支店	建築部	田中敏幸
建築本部	設計部	吉永健治
大阪支店	建築部	平田朗
建築本部	設計部	石井孝幸

1. はじめに

コンクリート系材料で、屋根を構築する工法には、場所打ち工法、PCa 工法、デッキプレート工法などがある。このうち PCa 工法は、「大スパンにしたい、大荷重である、屋根裏や軒裏を魅せたい、高耐久性としたい、施工を安全に行いたい。」などの要求に適した工法である。さらに PCa 工法は、場所打ちトッピングコンクリートを打設するハーフ PCa 合成床版(以下、ハーフ PCa) 工法と打設しないフル PCa 床版(以下、フル PCa) 工法を使い分けることができる。

これらの利点を生かした PCa 部材が、勾配屋根に採用された 2 事例について、採用理由や施工状況を報告する.

2. 事例 1:九州歴史資料館 本館棟新築工事

2.1 工事概要

建物概要を表-1に、建物外観を写真-1に示す.

表-1 建物概要

所	右	E	地	福岡県小郡市三沢 5208-3
建	孳	Ē	主	福岡県
設計	十工事	事監 理	里者	久米・三島・吉田 JV
建領	第工 事	事施]	[者	西松・大石・井樋特定建設工事共同企業体
建	物	用	途	博物館
階			数	地上2階
最	高	高	さ	18.3m
軒	青	Ŧ	さ	10.8m
建	築	面	積	7,284.36m ²
延	床	面	積	9,475.92m ²
構	造	種	別	RC 造,一部 S 造
全	体	工	期	2008年3月~2009年7月



写真-1 建物外観

この建物は、日本の伝統的な木造骨組を、現在の材料であるコンクリートで表現したものである。庇には、軒裏部分の耐久性向上、仕上げ材の軽減、および施工精度の向上を目的とし、PCa部材が採用された。このPCa部材は、リブ梁部にプレテンション方式によるプレストレスを導入したPCa合成床版である。PCa部材はRCつなぎ梁を内蔵し、鉄骨柱とスタッド接合されている。そのスタッドの取り付けはPCa部材架設の妨げにならないようPCa部材架設後とし、トッピングコンクリートで一体化するハーフPCa工法が採用された。鉄骨柱・つなぎ梁・リブ梁の納まりを写真-2に示す。鉄骨柱とつなぎ梁の納まりを図-1に示す。



写真-2 鉄骨柱・つなぎ梁・リブ梁の納まり





図-1 鉄骨柱とつなぎ梁の納まり

2.2 施工概要

施工に先立ち、モックアップによる事前検証を行い、型枠形状や施工方法を改善し、本工事に反映した.据付工事では、軒先をきれいに通すため、軒先は±3mm以内と管理値を厳しくした.また、部材据付け時に、3寸および5寸勾配屋根による水平力の影響を取り除くため受金物(図-2)を用い、部材の据付け精度を向上できた.






図-2 PCa部材受金物

3. 事例 2: 株式会社 九電工沖縄支店新築工事

3.1 建物概要

建物概要を表-2に、建物外観を写真-3に示す.

表-2 建物概要

				X = 72 17 1812
所	在	E	地	沖縄県豊見城市豊崎 1-882,1-405
建	Ҙ	色	主	㈱九電工沖縄支店
設計	· 工 導	事監 理	者	九州電工ホーム㈱、㈱日本設計九州支社
建築	工事	事施 工	者	金秀建設㈱
建	物	用	途	事務所
階			数	地上3階
最	高	高	さ	20.84m
最高	事の	軒 高	さ	11.96m
建	築	面	積	951.63m ²
延	床	面	積	1,798.71m ²
構	造	種	別	RC 造,一部 PC 造,S 造
全	体	工	期	2009年5月~2010年1月



写真-3 建物外観

この建物の特徴は、空調負荷の軽減を目的とした二重構造の屋根である。その外側の屋根は、琉球瓦葺きの大屋根で、PCa 工法が採用されている。台風対策のため屋根裏に仕上げを行わないこと、海が近く耐久性が求められること、さらに勾配屋根であることが、採用理由である。

大屋根は約30度の勾配で異なる階に掛けられる. そこで, PCa 部材は, 建物本体にピン接合(写真-4)とし, ブレース 効果による2次的な応力が発生しないように計画されている.

各 PCa 部材は、建物 RC 本体、鉄骨躯体もしくは鉄骨方杖に支持される。しかし、両妻の PCa 部材は、建物本体から張

り出しているため支持点がない. さらに, 鉄骨方杖位置でも 方杖が取り付かない PCa 部材がある. そのため, 図-3 に示す 内蔵梁型を設け PCa 部材相互を圧着接合し連続梁構造となっている. また, 勾配 30 度でのコンクリート打設が困難であること, 圧着接合により一体化するため, フル PCa 工法が採用された.



写真-4 ピン支承




図-3 内蔵梁型の圧着接合

3.2 施工概要

PCa 部材を圧着接合し、鉄骨方杖で支承されるまでは、支保工で仮受けが必要な部材や部位がある。それら PCa 部材は傾斜配置されるが、据付時に水平力が働かないように受け金物を利用し、高い施工精度を確保した。 妻側 PCa 部材受け金物を写真-5 に、方杖位置 PCa 部材受け金物を写真-6 に示す。



写真-5 妻側受け金物

写真-6 方杖位置受け金物

4. おわりに

勾配屋根に PC 部材が採用された 2 事例について報告した. 本報告が, 同種施工の参考となれば幸いである.

Kev Words: 勾配屋根, PCa 工法, 受け金物









田中敏幸 吉永健治

平田朗

石井孝幸